

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 14-Mar-20

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	64,420.00	1,018.00	5,277.7	4.24
Estación de Distrito Chimbote	47,376.00	5.70	1,598.4	5.99
Estación de Distrito Cajamarca	5,876.00	-	646.0	4.05
Estación de Distrito Chiclayo	8,444.00	-	1,250.0	3.33
Estación de Distrito Lambayeque	1,438.23	-	131.0	3.13
Estación de Distrito Pacasmayo	644.00	-	211.1	3.80
Estación de Distrito Huaraz	1,313.00	-	103.7	3.93
TOTAL DISTRIBUIDO	129,511.23	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		129,511.23	0	5,277.72	N/A
Elaborado:	Analista de Operaciones			Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: G. Arellano				Nombre: F. Cruzado	

Notas

- 1. Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- 2. Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- 3. La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- 4. La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.